#P-8123 COMMON EXCAVATION CROSS-SECTIONS

T 29 R 22

STREET	PRE-CON X-SECT'S (1) LEFT 13 FT.	(2) CL	(3) RIGHT 13 FT.	AS-BUILT X-SECT'S (1) LEFT 13 FT.	(2) CL	(3) RIGHT 13 FT.	DIFFERENCE IN ELEVATION (1) + / -	(2) + / -	(3) + / -
GERMAIN									
1+50	228.52	228.78	228.44	228.44	228.84	228.51			
4+74	229.89	230.13	229.88	230.03	230.51	230.29			
STREET	14'	FIFTH	14'	14'		14'			
2+50	225.83	226.30	226.17	226.20	226.62	226.29			
4+50	231.79	232.26	232.05	231.82	232.25	231.90			
15+50	251.12	251.67	251.07	251.72	252.05	251.56			
17+50	250.95	251.31	250.78	251.02	251.34	250.66			
23+00	256.84	256.97	256.80	257.33	257.78	257.03			
26+50	254.42	254.81	254.40	254.39	254.57	254.11			
30+00	243.41	243.79	243.42	243.67	244.14	243.51			
STREET	13'	SIXTH	13'	13'		13'			
1+50	180.15	180.52	180.33	179.58	180.66	180.54			
3+00	191.99	192.42	192.15	192.32	192.70	192.37			
@BARCLAY	NW 200.58	201.28	SE 201.52	NW 200.93	201.47	SE 201.73			
6+50	204.63	205.04	204.94	205.02	205.28	205.07			
8+50	208.39	208.82	208.72	208.53	209.18	209.12			
32+00	241.97	242.33	242.19	242.25	242.97	242.93			
34+00	243.46	243.61	243.51	243.30	244.32	244.35			
STREET	14'	FOURTH	14'	14'		14'			
2+50	229.13	229.32	228.98	229.53	229.59	228.76			
4+50	235.65	236.05	235.80	235.82	236.26	235.87			
9+00	261.88	261.96	261.85	261.81	262.23	261.85			
11+00	255.49	255.86	255.58	256.09	256.26	255.69			

CITY OF SAINT PAUL — PUBLIC WORKS — SURVEY DIVISION KWM / SURVEYOR: KEN MARGL